

Nr poz PPP	Wyszczególnienie elementów	PPP rewizja 1.2		
		rozpoczęcia	zakończenia	% zaawansowanie stan na 31.01.2019
1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	2017-11-17	2018-06-08	100,00%
2	Założenia do projektu Budowlanego (wstępny plan sytuacyjny - trasa główna, profil, przekroje normalne)	2017-11-17	2018-06-04	100,00%
3	Projekt Wykonawczy dla odcinka 4+500 do 7+400 - odcinek 2 (zmiany nieistotne do Pnb z 23.12.2010r.).	2017-12-12	2018-11-23	99,00%
3.1	Projekt Wykonawczy dla zakresu robót według PnB 263/10 z dnia 23.12.2010	2017-12-12	2018-11-23	99,00%
3.1.1	Tom 2 Branża drogowa	2017-12-12	2018-09-27	100,00%
3.1.2	Tom 3 Obiekty inżynierskie	2017-12-12	2018-09-27	99,00%
3.1.2.1	tom 3.5 WD-5 - wiadukt [DP 3543L]	2017-12-12	2018-09-27	99,00%
3.1.2.2	tom 3.10 Przepusty	2017-12-12	2018-09-27	99,00%
3.1.3	Pozostałe branże	2017-12-12	2018-11-23	99,00%
3.1.3.1	tom 4.1 sieć elektroenergetyczna - WN 110 kV	2017-12-12	2018-09-03	99,00%
3.1.3.2	tom 4.2 sieć elektroenergetyczna - SN i NN	2017-12-12	2018-10-19	100,00%
3.1.3.3	tom 4.3 sieć elektroenergetyczna - zasilanie	2017-12-12	2018-10-19	100,00%
3.1.3.4	tom 5.1 sieć teletechniczna - drogowa infrastruktura telekomunikacyjna	2017-12-12	2018-10-16	99,00%
3.1.3.5	tom 5.2 sieć teletechniczna - przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej	2017-12-12	2018-08-14	100,00%
3.1.3.6	tom 6 projekt wzmocnień skarp i podstawy nasypów	2017-12-12	2018-10-08	99,00%
3.1.3.6.1	Jednostka zewnętrzna dla opiniowania projektu technologii wzmocnienia podłoża nasypów	2018-03-01	2018-07-09	100,00%
3.1.3.7	tom 7.1 branża instalacyjna - kanalizacja deszczowa	2017-12-12	2018-08-20	100,00%
3.1.3.8	tom 7.2 branża instalacyjna - przebudowa sieci wodociągowej	2017-12-12	2018-10-19	100,00%
3.1.3.9	tom 8.1 branża hydrotechniczna - melioracja	2017-12-12	2018-09-04	99,00%
3.1.3.10	tom 8.2 branża hydrotechniczna - zbiorniki i urządzenia retencyjne	2017-12-12	2018-09-04	99,00%
3.1.3.11	tom 9.1 Projekt wycinki / plan wyrębu - całe zadanie	2017-12-12	2018-03-05	100,00%
3.1.3.12	tom 9.2 Projekt nasadzeń	2017-12-12	2018-09-03	100,00%
3.1.3.13	tom 10 Projekt ekranów	2017-12-12	2018-11-23	99,00%
3.1.3.14	Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych	2018-08-29	2018-10-13	95,00%
3.1.3.14.1	Przedmiar robót	2018-06-20	2018-08-29	99,00%
3.1.4	Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w tym opracowanie operatu wodnoprawnego)	2018-02-15	2018-09-21	100,00%
3.1.5	Wykonanie prac geotechnicznych celem określenia stanu i metod wzmocnienia podłoża gruntowego o badania określające parametry fizyko wytrzymałościowe dla torfów i namulów - DBPG	2018-02-15	2018-06-29	100,00%
3.1.6	Projekt Zagospodarowania Terenu	2017-12-12	2018-08-15	100,00%
3.1.7	Roboty przygotowawcze wraz z rozpoczęciem realizacji Robót dla zakresu aktualnego PnB	2018-05-15	CnU	100,00%
4	ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY (PB) dla odcinków 0+000 do 4+500 oraz od 7+400 do 9+580 - odcinki 1 i 3	2018-01-22	2018-09-09	100,00%
5	OPRACOWANIE PROJEKTU SIECI UZBROJENIA TERENU (ZUDP)	2018-03-30	2018-07-05	100,00%
6	PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	2018-02-16	2018-09-14	100,00%
7	DECYZJA WODNOPRAWNA	2018-01-30	2018-09-14	100,00%
8	POZOSTAŁE ELEMENTY PROJEKTOWE	2018-01-03	2018-11-23	94,00%
8.1	System Zarządzania Ruchem	2018-01-03	2018-10-20	80,00%
8.1.1	Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem	2018-01-03	2018-10-20	95,00%
8.1.1.1	Wstępna Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem	2018-05-17	2018-09-15	100,00%
8.2	Audyty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	2018-02-26	2018-08-17	100,00%
8.3	Plan działań ratowniczych	2018-08-17	2018-11-12	100,00%
8.4	Projekt stałej organizacji ruchu (PSOR)	2018-02-01	2018-10-14	97,00%
9	DECYZJA o zmianę PnB	2018-04-30	2019-01-17	
9.1	Decyzja zamienne PnB - WD-6	2018-04-30	2018-08-11	100,00%
9.2	Decyzja - zamienne PnB dla odcinków 1 i 3	2018-05-25	2019-01-17	100,00%
1)	Skompletowanie warunków, uzgodnień i opinii niezbędnych do złożenia wniosku o PnB	2018-05-25	2018-09-14	100,00%
3)	Złożenie wniosku o decyzję PnB	2018-09-14	2018-09-14	100,00%
4)	Podjęcie postępowania i uzyskanie decyzji PnB	2018-09-14	2019-01-02	100,00%
5)	Uzyskanie ostateczności decyzji PnB	2019-01-02	2019-01-17	100,00%
10	PROJEKT WYKONAWCZY dla odcinków 0+000 do 4+500 oraz od 7+400 do 9+580	2018-06-01	2020-11-12	
10.1	Tom 2 Drogowy	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.2	Tom 3 Mostowy	2018-06-01	2018-11-23	95,00%
10.3	Tom 4.1 Projekt sieci elektroenergetycznych - WN 110 kV	2018-06-01	2018-11-23	95,00%
10.4	Tom 4.2 Projekt sieci elektroenergetycznych - sieci SN i NN	2018-06-01	2018-11-23	95,00%
10.5	Tom 4.3 Projekt sieci elektroenergetycznych - zasilanie	2018-06-01	2018-11-23	95,00%
10.6	Tom 4.4 Projekt sieci elektroenergetycznej - oświetlenie	2018-06-01	2018-11-23	95,00%
10.7	Tom 4.5 Projekt sygnalizacji świetlnej SK-1	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.8	Tom 4.6 Projekt sygnalizacji świetlnej SK-7	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.9	Tom 5.1 Projekt branży tt - drogowa infrastruktura telekomunikacyjna	2018-06-01	2018-11-23	95,00%
10.10	Tom 5.2 Projekt branży teletechnicznej - infrastruktura telekomunikacyjna	2018-06-01	2018-11-23	95,00%
10.11	Tom 6 Projekt wzmocnień - branża drogowa	2018-06-01	2018-11-23	95,00%
10.11.1	Opinia jednostki zew dla projektu technologii wzmocnienia podłoża nasypów	2018-11-02	2018-11-23	100,00%
10.12	Tom 7.1 Projekt branży instalacyjnej - kanalizacja deszczowa	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.13	Tom 7.2 Projekt branży instalacyjnej - przebudowa sieci wodociągowej	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.14	Tom 7.3 Projekt branży instalacyjnej - przebudowa sieci gazowych	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.15	Tom 7.4 Projekt branży instalacyjnej - przebudowa sieci sanitarnych	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.16	Tom 8.1 Projekt branży hydrotechnicznej - melioracje	2018-06-01	2018-11-23	95,00%
10.17	Tom 8.2 Projekt branży hydrotechnicznej - zbiorniki i urządzenia retencyjne	2018-06-01	2018-11-23	95,00%
10.18	Tom 9 Gospodarka zielenią	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.19	Tom 10 Ekran akustyczne i przeciwołnieniowe	2018-06-01	2018-11-23	95,00%
10.20	Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych	2018-11-23	2019-01-17	95,00%
10.20.1	Przedmiar robót	2018-08-20	2018-11-23	100,00%
10.30	Uzgodnienie z IK i Zamawiającym	2018-11-05	2018-12-21	95,00%

Nr poz PPP	Wyszczególnienie elementów	PPP rewizja 1.2		
		rozpoczęcia	zakończenia	% zaawansowanie stan na 31.01.2019
11	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - dla całego kontraktu (odcinki 1,2 i 3).	2018-01-15	2018-12-21	85,00%
12	Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości, w tym prawa autorskie	2018-12-15	koniec robót	
12.1	Wykaz właścicieli działek związanych z czasowym korzystaniem z nieruchomości	2018-03-24	2018-08-10	100,00%
13	INNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE	2018-04-04	2019-01-24	0,00%
14	NADZÓR AUTORSKI - DO ZAKOŃCZENIA ROBÓT	2018-12-15	koniec robót	0,00%
15	OKRES REALIZACJI ROBÓT	2018-08-12	CnU	0,00%