

| Nr poz<br>PPP | Wyszczególnienie elementów   | PPP rewizja 1.2 |              |                                       |
|---------------|--|-----------------|--------------|---------------------------------------|
|               |  | rozpoczęcia     | zakończenia  | % zaawansowanie<br>stan na 31.12.2018 |
| 1             | <b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>  | 2017-11-17      | 2018-06-08   | 100,00%                               |
| 2             | Założenia do projektu Budowlanego (wstępny plan sytuacyjny - trasa główna, profil, przekroje normalne)   | 2017-11-17      | 2018-06-04   | 100,00%                               |
| 3             | Projekt Wykonawczy dla odcinka 4+500 do 7+400 - odcinek 2 (zmiany nieistotne do PnB z 23.12.2010r.)  | 2017-12-12      | 2018-11-23   |                                       |
| 3.1           | Projekt Wykonawczy dla zakresu robót według PnB 263/10 z dnia 23.12.2010   | 2017-12-12      | 2018-11-23   | 99,00%                                |
| 3.1.1         | Tom 2 Branża drogowa   | 2017-12-12      | 2018-09-27   | 99,00%                                |
| 3.1.2         | Tom 3 Obiekty inżynierskie   | 2017-12-12      | 2018-09-27   | 99,00%                                |
| 3.1.2.1       | tom 3.5 WD-5 - wiadukt [DP 3543L]  | 2017-12-12      | 2018-09-27   | 99,00%                                |
| 3.1.2.2       | tom 3.10 Przepusty   | 2017-12-12      | 2018-09-27   | 99,00%                                |
| 3.1.3         | Pozostałe branże   | 2017-12-12      | 2018-11-23   | 99,00%                                |
| 3.1.3.1       | tom 4.1 sieć elektroenergetyczna - WN 110 kV   | 2017-12-12      | 2018-09-03   | 99,00%                                |
| 3.1.3.2       | tom 4.2 sieć elektroenergetyczna - SN i NN   | 2017-12-12      | 2018-10-19   | 99,00%                                |
| 3.1.3.3       | tom 4.3 sieć elektroenergetyczna - zasilanie   | 2017-12-12      | 2018-10-19   | 99,00%                                |
| 3.1.3.4       | tom 5.1 sieć teletechniczna - drogowa infrastruktura telekomunikacyjna   | 2017-12-12      | 2018-10-16   | 99,00%                                |
| 3.1.3.5       | tom 5.2 sieć teletechniczna - przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej   | 2017-12-12      | 2018-08-14   | 99,00%                                |
| 3.1.3.6       | tom 6 projekt wzmocnień skarp i podstawy nasypów   | 2017-12-12      | 2018-10-08   | 99,00%                                |
| 3.1.3.6.1     | Jednostka zewnętrzna dla opiniowania projektu technologii wzmocnienia podłoża nasypów  | 2018-03-01      | 2018-07-09   | 100,00%                               |
| 3.1.3.7       | tom 7.1 branża instalacyjna - kanalizacja deszczowa  | 2017-12-12      | 2018-08-20   | 100,00%                               |
| 3.1.3.8       | tom 7.2 branża instalacyjna - przebudowa sieci wodociągowej  | 2017-12-12      | 2018-10-19   | 100,00%                               |
| 3.1.3.9       | tom 8.1 branża hydrotechniczna - melioracja  | 2017-12-12      | 2018-09-04   | 99,00%                                |
| 3.1.3.10      | tom 8.2 branża hydrotechniczna - zbiorniki i urządzenia retencyjne   | 2017-12-12      | 2018-09-04   | 99,00%                                |
| 3.1.3.11      | tom 9.1 Projekt wycinki / plan wyrębu - całe zadanie   | 2017-12-12      | 2018-03-05   | 100,00%                               |
| 3.1.3.12      | tom 9.2 Projekt nasadzeń   | 2017-12-12      | 2018-09-03   | 99,00%                                |
| 3.1.3.13      | tom 10 Projekt ekranów   | 2017-12-12      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 3.1.3.14      | Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych   | 2018-08-29      | 2018-10-13   | 99,00%                                |
| 3.1.3.14.1    | Przedmiar robót  | 2018-06-20      | 2018-08-29   | 100,00%                               |
| 3.1.4         | Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w tym opracowanie operatu wodnoprawnego)   | 2018-02-15      | 2018-09-21   | 100,00%                               |
| 3.1.5         | Wykonanie prac geotechnicznych celem określenia stanu i metod wzmocnienia podłoża gruntowego o badania określające parametry fizyko wytrzymałościowe dla torfów i namulów - DBPG | 2018-02-15      | 2018-06-29   | 100,00%                               |
| 3.1.6         | Projekt Zagospodarowania Terenu  | 2017-12-12      | 2018-08-15   | 100,00%                               |
| 3.1.7         | Roboty przygotowawcze wraz z rozpoczęciem realizacji Robót dla zakresu aktualnego PnB  | 2018-05-15      | CnU          | 100,00%                               |
| 4             | ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY (PB) dla odcinków 0+000 do 4+500 oraz od 7+400 do 9+580 - odcinki 1 i 3   | 2018-01-22      | 2018-09-09   | 100,00%                               |
| 5             | OPRACOWANIE PROJEKTU SIECI UZBROJENIA TERENU (ZUDP)  | 2018-03-30      | 2018-07-05   | 100,00%                               |
| 6             | PONOWNĄ OCENĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  | 2018-02-16      | 2018-09-14   | 100,00%                               |
| 7             | DECYZJA WODNOPRAWNA  | 2018-01-30      | 2018-09-14   | 100,00%                               |
| 8             | POZOSTAŁE ELEMENTY PROJEKTOWE  | 2018-01-03      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 8.1           | System Zarządzania Ruchem  | 2018-01-03      | 2018-10-20   | 79,00%                                |
| 8.1.1         | Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem   | 2018-01-03      | 2018-10-20   | 95,00%                                |
| 8.1.1.1       | Wstępna Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem   | 2018-05-17      | 2018-09-15   | 100,00%                               |
| 8.2           | Audyty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  | 2018-02-26      | 2018-08-17   | 100,00%                               |
| 8.3           | Plan działań ratowniczych  | 2018-08-17      | 2018-11-12   | 100,00%                               |
| 8.4           | Projekt stałej organizacji ruchu (PSOR)  | 2018-02-01      | 2018-10-14   | 97,00%                                |
| 9             | DECYZJA o zmianę PnB   | 2018-04-30      | 2019-01-17   |                                       |
| 9.1           | Decyzja zamienne PnB - WD-6  | 2018-04-30      | 2018-08-11   | 100,00%                               |
| 9.2           | Decyzja - zamienne PnB dla odcinków 1 i 3  | 2018-05-25      | 2019-01-17   | 100,00%                               |
| 1)            | Skompletowanie warunków, uzgodnień i opinii niezbędnych do złożenia wniosku o PnB  | 2018-05-25      | 2018-09-14   | 100,00%                               |
| 3)            | Złożenie wniosku o decyzję PnB   | 2018-09-14      | 2018-09-14   | 100,00%                               |
| 4)            | Podjęcie postępowania i uzyskanie decyzji PnB  | 2018-09-14      | 2019-01-02   | 100,00%                               |
| 5)            | Uzyskanie ostateczności decyzji PnB  | 2019-01-02      | 2019-01-17   | 100,00%                               |
| 10            | PROJEKT WYKONAWCZY dla odcinków 0+000 do 4+500 oraz od 7+400 do 9+580  | 2018-06-01      | 2020-11-12   |                                       |
| 10.1          | Tom 2 Drogowy  | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 10.2          | Tom 3 Mostowy  | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 10.3          | Tom 4.1 Projekt sieci elektroenergetycznych - WN 110 kV  | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 10.4          | Tom 4.2 Projekt sieci elektroenergetycznych - sieci SN i NN  | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 10.5          | Tom 4.3 Projekt sieci elektroenergetycznych - zasilanie  | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 10.6          | Tom 4.4 Projekt sieci elektroenergetycznej - oświetlenie   | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 10.7          | Tom 4.5 Projekt sygnalizacji świetlnej SK-1  | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 10.8          | Tom 4.6 Projekt sygnalizacji świetlnej SK-7  | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 10.9          | Tom 5.1 Projekt branży tt - drogowa infrastruktura telekomunikacyjna   | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 10.10         | Tom 5.2 Projekt branży teletechnicznej - infrastruktura telekomunikacyjna  | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 10.11         | Tom 6 Projekt wzmocnień – branża drogowa   | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 10.11.1       | Opinia jednostki zew dla projektu technologii wzmocnienia podłoża nasypów  | 2018-11-02      | 2018-11-23   | 100,00%                               |
| 10.12         | Tom 7.1 Projekt branży instalacyjnej - kanalizacja deszczowa   | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 100,00%                               |
| 10.13         | Tom 7.2 Projekt branży instalacyjnej - przebudowa sieci wodociągowej   | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 100,00%                               |
| 10.14         | Tom 7.3 Projekt branży instalacyjnej - przebudowa sieci gazowych   | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 100,00%                               |
| 10.15         | Tom 7.4 Projekt branży instalacyjnej - przebudowa sieci sanitarnych  | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 100,00%                               |
| 10.16         | Tom 8.1 Projekt branży hydrotechnicznej - melioracje   | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 10.17         | Tom 8.2 Projekt branży hydrotechnicznej - zbiorniki i urządzenia retencyjne  | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 10.18         | Tom 9 Gospodarka zielenią  | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 10.19         | Tom 10 Ekran akustyczne i przeciwoślńieniowe   | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 10.20         | Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych   | 2018-11-23      | 2019-01-17   | 90,00%                                |
| 10.20.1       | Przedmiar robót  | 2018-08-20      | 2018-11-23   | 95,00%                                |
| 11            | Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - dla całego kontraktu (odcinki 1,2 i 3).  | 2018-01-15      | 2018-12-21   | 72,00%                                |
| 12            | Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości, w tym prawa autorskie   | 2018-12-15      | koniec robót |                                       |
| 12.1          | Wykaz właścicieli działek związanych z czasowym korzystaniem z nieruchomości   | 2018-03-24      | 2018-08-10   | 100,00%                               |
| 13            | INNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE  | 2018-04-04      | 2019-01-24   | 40,00%                                |
| 14            | NADZÓR AUTORSKI - DO ZAKOŃCZENIA ROBÓT   | 2018-12-15      | koniec robót | 0,00%                                 |
| 15            | OKRES REALIZACJI ROBÓT   | 2018-08-12      | CnU          | 0,00%                                 |

| Nr poz<br>PPP | Wyszczególnienie elementów   | PPP rewizja 1.2 |             |                                       |
|---------------|--|-----------------|-------------|---------------------------------------|
|               |  | rozpoczęcia     | zakończenia | % zaawansowanie<br>plan na 31.01.2019 |
| A             |  | 2017-11-17      | 2020-11-12  |                                       |
| 1             | <b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE</b>  | 2017-11-17      | 2018-06-08  | 100,00%                               |
| 2             | Założenia do projektu Budowlanego (wstępny plan sytuacyjny - trasa główna, profil, przekroje normalne)   | 2017-11-17      | 2018-06-04  | 100,00%                               |
| 3             | Projekt Wykonawczy dla odcinka 4+500 do 7+400 - odcinek 2 (zmiany nieistotne do PnB z 23.12.2010r.).   | 2017-12-12      | 2018-11-23  |                                       |
| 3.1           | Projekt Wykonawczy dla zakresu robót według PnB 263/10 z dnia 23.12.2010   | 2017-12-12      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 3.1.1         | Tom 2 Branża drogowa   | 2017-12-12      | 2018-09-27  | 100,00%                               |
| 3.1.2         | Tom 3 Obiekty inżynierskie   | 2017-12-12      | 2018-09-27  | 100,00%                               |
| 3.1.2.1       | tom 3.5 WD-5 - wiadukt [DP 3543L]  | 2017-12-12      | 2018-09-27  | 100,00%                               |
| 3.1.2.2       | tom 3.10 Przepusty   | 2017-12-12      | 2018-09-27  | 100,00%                               |
| 3.1.3         | Pozostałe branże   | 2017-12-12      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 3.1.3.1       | tom 4.1 sieć elektroenergetyczna - WN 110 kV   | 2017-12-12      | 2018-09-03  | 100,00%                               |
| 3.1.3.2       | tom 4.2 sieć elektroenergetyczna - SN i NN   | 2017-12-12      | 2018-10-19  | 100,00%                               |
| 3.1.3.3       | tom 4.3 sieć elektroenergetyczna - zasilanie   | 2017-12-12      | 2018-10-19  | 100,00%                               |
| 3.1.3.4       | tom 5.1 sieć teletechniczna - drogowa infrastruktura telekomunikacyjna   | 2017-12-12      | 2018-10-16  | 100,00%                               |
| 3.1.3.5       | tom 5.2 sieć teletechniczna - przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej   | 2017-12-12      | 2018-08-14  | 100,00%                               |
| 3.1.3.6       | tom 6 projekt wzmocnień skarp i podstawy nasypów   | 2017-12-12      | 2018-10-08  | 100,00%                               |
| 3.1.3.6.1     | Jednostka zewnętrzna dla opiniowania projektu technologii wzmocnienia podłoża nasypów  | 2018-03-01      | 2018-07-09  | 100,00%                               |
| 3.1.3.7       | tom 7.1 branża instalacyjna - kanalizacja deszczowa  | 2017-12-12      | 2018-08-20  | 100,00%                               |
| 3.1.3.8       | tom 7.2 branża instalacyjna - przebudowa sieci wodociągowej  | 2017-12-12      | 2018-10-19  | 100,00%                               |
| 3.1.3.9       | tom 8.1 branża hydrotechniczna - melioracja  | 2017-12-12      | 2018-09-04  | 100,00%                               |
| 3.1.3.10      | tom 8.2 branża hydrotechniczna - zbiorniki i urządzenia retencyjne   | 2017-12-12      | 2018-09-04  | 100,00%                               |
| 3.1.3.11      | tom 9.1 Projekt wycinki / plan wyrębu - całe zadanie   | 2017-12-12      | 2018-03-05  | 100,00%                               |
| 3.1.3.12      | tom 9.2 Projekt nasadzeń   | 2017-12-12      | 2018-09-03  | 100,00%                               |
| 3.1.3.13      | tom 10 Projekt ekranów   | 2017-12-12      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 3.1.3.14      | Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych   | 2018-08-29      | 2018-10-13  | 100,00%                               |
| 3.1.3.14.1    | Przedmiar robót  | 2018-06-20      | 2018-08-29  | 100,00%                               |
| 3.1.4         | Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w tym opracowanie operatu wodnoprawnego)   | 2018-02-15      | 2018-09-21  | 100,00%                               |
| 3.1.5         | Wykonanie prac geotechnicznych celem określenia stanu i metod wzmocnienia podłoża gruntowego o badania określające parametry fizyko wytrzymałościowe dla torfów i namutów - DBPG | 2018-02-15      | 2018-06-29  | 100,00%                               |
| 3.1.6         | Projekt Zagospodarowania Terenu  | 2017-12-12      | 2018-08-15  | 100,00%                               |
| 3.1.7         | Roboty przygotowawcze wraz z rozpoczęciem realizacji Robót dla zakresu aktualnego PnB  | 2018-05-15      | CnU         | 100,00%                               |
| 4             | ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY (PB) dla odcinków 0+000 do 4+500 oraz od 7+400 do 9+580 - odcinki 1 i 3   | 2018-01-22      | 2018-09-09  | 100,00%                               |
| 5             | OPRACOWANIE PROJEKTU SIECI UZBROJENIA TERENU (ZUDP)  | 2018-03-30      | 2018-07-05  | 100,00%                               |
| 6             | PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  | 2018-02-16      | 2018-09-14  | 100,00%                               |
| 7             | DECYZJA WODNOPRAWNA  | 2018-01-30      | 2018-09-14  | 100,00%                               |
| 8             | POZOSTAŁE ELEMENTY PROJEKTOWE  | 2018-01-03      | 2018-11-23  |                                       |
| 8.1           | System Zarządzania Ruchem  | 2018-01-03      | 2018-10-20  | 80,00%                                |
| 8.1.1         | Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem   | 2018-01-03      | 2018-10-20  | 95,00%                                |
| 8.1.1.1       | Wstępna Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem   | 2018-05-17      | 2018-09-15  | 100,00%                               |
| 8.2           | Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego   | 2018-02-26      | 2018-08-17  | 100,00%                               |
| 8.3           | Plan działań ratowniczych  | 2018-08-17      | 2018-11-12  | 100,00%                               |
| 8.4           | Projekt stałej organizacji ruchu (PSOR)  | 2018-02-01      | 2018-10-14  | 98,00%                                |
| 9             | DECYZJA o zmianę PnB   | 2018-04-30      | 2019-01-17  |                                       |
| 9.1           | Decyzja zamiennie PnB - WD-6   | 2018-04-30      | 2018-08-11  | 100,00%                               |
| 9.2           | Decyzja - zamiennie PnB dla odcinków 1 i 3   | 2018-05-25      | 2019-01-17  | 100,00%                               |
| 1)            | Skompletowanie warunków, uzgodnień i opinii niezbędnych do złożenia wniosku o PnB  | 2018-05-25      | 2018-09-14  | 100,00%                               |
| 3)            | Złożenie wniosku o decyzję PnB   | 2018-09-14      | 2018-09-14  | 100,00%                               |
| 4)            | Podjęcie postępowania i uzyskanie decyzji PnB  | 2018-09-14      | 2019-01-02  | 100,00%                               |
| 5)            | Uzyskanie ostateczności decyzji PnB  | 2019-01-02      | 2019-01-17  | 100,00%                               |
| 10            | PROJEKT WYKONAWCZY dla odcinków 0+000 do 4+500 oraz od 7+400 do 9+580  | 2018-06-01      | 2020-11-12  |                                       |
| 10.1          | Tom 2 Drogowy  | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.2          | Tom 3 Mostowy  | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.3          | Tom 4.1 Projekt sieci elektroenergetycznych - WN 110 kV  | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.4          | Tom 4.2 Projekt sieci elektroenergetycznych - sieci SN i NN  | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.5          | Tom 4.3 Projekt sieci elektroenergetycznych - zasilanie  | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.6          | Tom 4.4 Projekt sieci elektroenergetycznej - oświetlenie   | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.7          | Tom 4.5 Projekt sygnalizacji świetlnej SK-1  | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.8          | Tom 4.6 Projekt sygnalizacji świetlnej SK-7  | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.9          | Tom 5.1 Projekt branży tt - drogowa infrastruktura telekomunikacyjna   | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.10         | Tom 5.2 Projekt branży teletechnicznej - infrastruktura telekomunikacyjna  | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.11         | Tom 6 Projekt wzmocnień – branża drogowa   | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.11.1       | Opinia jednostki zew dla projektu technologii wzmocnienia podłoża nasypów  | 2018-11-02      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.12         | Tom 7.1 Projekt branży instalacyjnej - kanalizacja deszczowa   | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.13         | Tom 7.2 Projekt branży instalacyjnej - przebudowa sieci wodociągowych  | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.14         | Tom 7.3 Projekt branży instalacyjnej - przebudowa sieci gazowych   | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.15         | Tom 7.4 Projekt branży instalacyjnej - przebudowa sieci sanitarnych  | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |
| 10.16         | Tom 8.1 Projekt branży hydrotechnicznej - melioracje   | 2018-06-01      | 2018-11-23  | 100,00%                               |

| Nr poz<br>PPP | Wyszczególnienie elementów  | PPP rewizja 1.2 |              |                                       |
|---------------|---|-----------------|--------------|---------------------------------------|
|               |   | rozpoczęcia     | zakończenia  | % zaawansowanie<br>plan na 31.01.2019 |
| 10.17         | Tom 8.2 Projekt branży hydrotechnicznej - zbiorniki i urządzenia retencyjne   | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 100,00%                               |
| 10.18         | Tom 9 Gospodarka zielenią   | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 100,00%                               |
| 10.19         | Tom 10 Ekran akustyczne i przeciwołnieniowe   | 2018-06-01      | 2018-11-23   | 100,00%                               |
| 10.20         | Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych  | 2018-11-23      | 2019-01-17   | 100,00%                               |
| 10.20.1       | Przedmiar robót   | 2018-08-20      | 2018-11-23   | 100,00%                               |
| 11            | Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - dla całego kontraktu (odcinki 1,2 i 3). | 2018-01-15      | 2018-12-21   |                                       |
| 11.1          | Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przekazywanie do IK  | 2018-01-15      | 2018-11-23   | 100,00%                               |
| 11.2          | Przeгляд przez IK i Zamawiającego   | 2018-02-12      | 2018-12-21   | 90,00%                                |
| 12            | Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości, w tym prawa autorskie    | 2018-12-15      | koniec robót |                                       |
| 12.1          | Wykaz właścicieli działek związanych z czasowym korzystaniem z nieruchomości  | 2018-03-24      | 2018-08-10   | 100,00%                               |
| 13            | INNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE   | 2018-04-04      | 2019-01-24   | 50,00%                                |
| 14            | NADZÓR AUTORSKI - DO ZAKOŃCZENIA ROBÓT  | 2018-12-15      | koniec robót | 0,00%                                 |
| 15            | OKRES REALIZACJI ROBÓT  | 2018-08-12      | CnU          | 0,00%                                 |