

Nr poz PPP	Wyszczególnienie elementów	PPP rewizja 1.2		
		rozpoczęcia	zakończenia	% zaawansowanie stan na 31.10.2018
1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	2017-11-17	2018-06-08	100,00%
2	Założenia do projektu Budowlanego (wstępny plan sytuacyjny - trasa główna, profil, przekroje normalne)	2017-11-17	2018-06-04	100,00%
3	Projekt Wykonawczy dla odcinka 4+500 do 7+400 - odcinek 2 (zmiany nieistotne do PnB z 23.12.2010r.)	2017-12-12	2018-11-23	97,00%
3.1	Projekt Wykonawczy dla zakresu robót według PnB 263/10 z dnia 23.12.2010	2017-12-12	2018-11-23	97,00%
3.1.1	Tom 2 Branża drogowa	2017-12-12	2018-09-27	97,00%
3.1.2	Tom 3 Obiekty inżynierskie	2017-12-12	2018-09-27	97,00%
3.1.2.1	tom 3.5 WD-5 - wiadukt [DP 3543L]	2017-12-12	2018-09-27	97,00%
3.1.2.2	tom 3.10 Przepusty	2017-12-12	2018-09-27	97,00%
3.1.3	Pozostałe branże	2017-12-12	2018-11-23	97,00%
3.1.3.1	tom 4.1 sieć elektroenergetyczna - WN 110 kV	2017-12-12	2018-09-03	97,00%
3.1.3.2	tom 4.2 sieć elektroenergetyczna - SN i NN	2017-12-12	2018-10-19	97,00%
3.1.3.3	tom 4.3 sieć elektroenergetyczna - zasilanie	2017-12-12	2018-10-19	97,00%
3.1.3.4	tom 5.1 sieć teletechniczna - drogowa infrastruktura telekomunikacyjna	2017-12-12	2018-10-16	97,00%
3.1.3.5	tom 5.2 sieć teletechniczna - przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej	2017-12-12	2018-08-14	97,00%
3.1.3.6	tom 6 projekt wzmocnień skarp i podstawy nasypów	2017-12-12	2018-10-08	97,00%
3.1.3.6.1	Jednostka zewnętrzna dla opiniowania projektu technologii wzmocnienia podłoża nasypów	2018-03-01	2018-07-09	100,00%
3.1.3.7	tom 7.1 branża instalacyjna - kanalizacja deszczowa	2017-12-12	2018-08-20	97,00%
3.1.3.8	tom 7.2 branża instalacyjna - przebudowa sieci wodociągowej	2017-12-12	2018-10-19	97,00%
3.1.3.9	tom 8.1 branża hydrotechniczna - melioracja	2017-12-12	2018-09-04	97,00%
3.1.3.10	tom 8.2 branża hydrotechniczna - zbiorniki i urządzenia retencyjne	2017-12-12	2018-09-04	97,00%
3.1.3.11	tom 9.1 Projekt wycinki / plan wyrębu - całe zadanie	2017-12-12	2018-03-05	100,00%
3.1.3.12	tom 9.2 Projekt nasadzeń	2017-12-12	2018-09-03	95,00%
3.1.3.13	tom 10 Projekt ekranów	2017-12-12	2018-11-23	50,00%
3.1.3.14	Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych	2018-08-29	2018-10-13	90,00%
3.1.3.14.1	Przedmiar robót	2018-06-20	2018-08-29	95,00%
3.1.4	Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w tym opracowanie operatu wodnoprawnego)	2018-02-15	2018-09-21	100,00%
3.1.5	Wykonanie prac geotechnicznych celem określenia stanu i metod wzmocnienia podłoża gruntowego o badania określające parametry fizyko wytrzymałościowe dla torfów i namulów - DBPG	2018-02-15	2018-06-29	100,00%
3.1.6	Projekt Zagospodarowania Terenu	2017-12-12	2018-08-15	100,00%
3.1.7	Roboty przygotowawcze wraz z rozpoczęciem realizacji Robót dla zakresu aktualnego PnB	2018-05-15	CnU	100,00%
4	ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY (PB) dla odcinków 0+000 do 4+500 oraz od 7+400 do 9+580 - odcinki 1 i 3	2018-01-22	2018-09-09	
4.1	Prolongata i uzyskanie nowych warunków technicznych	2018-02-01	2018-03-31	100,00%
4.2	Analiza ruchu, przepustowość, prognoza ruchu	2018-02-01	2018-02-21	100,00%
4.3	Zatwierdzenie prognozy ruchu przez IK i Zamawiającego	2018-02-22	2018-03-22	100,00%
4.4	Opracowania geologiczne	2018-01-22	2018-09-09	100,00%
4.4.5	tom 11.1 Opinia geotechniczna	2018-03-01	2018-03-22	100,00%
4.4.6	tom 11.2 Dokumentacja badań podłoża gruntowego	2018-05-23	2018-09-05	100,00%
4.4.7	tom 11.3 Projekt geotechniczny	2018-05-23	2018-09-05	100,00%
4.5	TOM 1 - Projekt Zagospodarowania Terenu	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.6	TOM 2 PAB w zakresie branży drogowej	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.7	TOM 3 - PAB w zakresie branży mostowej i konstrukcyjno-budowlanej	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.7.1	tom 3.1 MD-1 - most drogowy [S17]	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.7.2	tom 3.2 WD-2 - wiadukt [DW 850]	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.7.3	tom 3.3 ED-3 - estakada [S17]	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.7.4	tom 3.4 WD-4 - wiadukt [S17]	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.7.5	tom 3.6 WD-6 - wiadukt [S17] – oddzielny wniosek o zamienne PnB	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.7.6	tom 3.7 WD-7 - wiadukt [S17]	2018-02-16	2018-09-01	100,00%
4.7.7	tom 3.8 WD-8 - wiadukt [w ciągu Łącznic 1 i 4]	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.7.8	tom 3.9 WD-9 - wiadukt [S17]	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.7.9	tom 3.10 Projekty przepustów i przejść dla zwierząt	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8	PAB Branżowe	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.1	Tom 4.1 PAB branży elektroenergetycznych - WN 110kV	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.2	Tom 4.2 PAB branży elektroenergetycznych - usunięcie kolizji	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.3	Tom 4.3 PAB branży elektroenergetycznych - zasilanie	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.4	Tom 4.4 PAB branży elektroenergetycznej oświetleniowej	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.5	Tom 4.5 PAB branży elektrycznej sygnalizacji świetlnej SK-1	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.6	Tom 4.6 PAB branży elektrycznej sygnalizacji świetlnej SK-7	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.7	Tom 5.1 PAB branży teletechnicznej - drogowa infrastruktura telekomunikacyjna	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.8	Tom 5.2 PAB branży teletechnicznej - usunięcie kolizji	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.9	Tom 6 Projekty ekranów akustycznych i przeciwośluciennych	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.10	Tom 7.1 PAB branży instalacyjnej - kanalizacja deszczowa	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.11	Tom 7.2 PAB branży instalacyjnej - przebudowa sieci wodociągowej	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.12	Tom 7.3 PAB branży instalacyjnej - przebudowa sieci gazowych	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.13	Tom 7.4 PAB branży instalacyjnej - przebudowa sieci sanitarnych	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.14	Tom 8.1 PAB branży hydrotechnicznej - melioracje	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.15	Tom 8.2 PAB branży hydrotechnicznej - zbiorniki i urządzenia retencyjne	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.16	Tom 9 Projekt Gospodarki zielenią	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.8.17	Tom 10 Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia	2018-02-16	2018-09-05	100,00%
4.9	Odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego	2018-09-06	2018-09-14	100,00%
5	OPRACOWANIE PROJEKTU SIECI UZBROJENIA TERENU (ZUDP)	2018-03-30	2018-07-05	100,00%
6	PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	2018-02-16	2018-09-14	100,00%
6.1	Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, plan działań środowiskowych, opis zgodności zamiennego PB z DŚ, wnioski o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności zakazanych	2018-02-16	2018-09-14	100,00%
7	DECYZJA WODNOPRAWNA	2018-01-30	2018-09-14	100,00%
7.1	Decyzja zwalniająca z zakazu lokowania na terenach szczególnego zagrożenia powodzią (o ile będzie wymagana)	2018-02-06	2018-04-14	100,00%
7.2	Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne i wykonanie operatów wodnoprawnych	2018-01-30	2018-03-19	100,00%
7.3	Uzgodnienie przez Wykonawcę	2018-03-19	2018-03-26	100,00%
7.4	Uzgodnienie przez IK i Zamawiającego	2018-04-25	2018-05-23	100,00%
7.5	Postępowanie wodnoprawne - decyzja wodno-prawna	2018-04-30	2018-08-31	100,00%
7.6	Uzyskanie prawomocnej decyzji wodnoprawnej	2018-08-31	2018-09-14	100,00%
8	POZOSTAŁE ELEMENTY PROJEKTOWE	2018-01-03	2018-11-23	92,00%
8.1	System Zarządzania Ruchem	2018-01-03	2018-10-20	75,00%
8.1.1	Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem	2018-01-03	2018-10-20	92,00%
8.1.1.1	Wstępna Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem	2018-05-17	2018-09-15	100,00%

Nr poz PPP	Wyszczególnienie elementów	PPP rewizja 1.2		
		rozpoczęcia	zakończenia	% zaawansowanie stan na 31.10.2018
8.2	Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	2018-02-26	2018-08-17	100,00%
8.3	Plan działań ratowniczych	2018-08-17	2018-11-12	100,00%
8.4	Projekt stałej organizacji ruchu (PSOR)	2018-02-01	2018-10-14	95,00%
9	DECYZJA o zmianę PnB	2018-04-30	2019-01-17	
9.1	Decyzja zamienne PnB - WD-6	2018-04-30	2018-08-11	100,00%
9.2	Decyzja - zamienne PnB dla odcinków 1 i 3	2018-05-25	2019-01-17	35,00%
1)	Skompletowanie warunków, uzgodnień i opinii niezbędnych do złożenia wniosku o PnB	2018-05-25	2018-09-14	100,00%
3)	Złożenie wniosku o decyzję PnB	2018-09-14	2018-09-14	100,00%
4)	Podjęcie postępowania i uzyskanie decyzji PnB	2018-09-14	2019-01-02	42,73%
5)	Uzyskanie ostateczności decyzji PnB	2019-01-02	2019-01-17	0,00%
10	PROJEKT WYKONAWCZY dla odcinków 0+000 do 4+500 oraz od 7+400 do 9+580	2018-06-01	2020-11-12	
10.1	Tom 2 Drogowy	2018-06-01	2018-11-23	70,00%
10.2	Tom 3 Mostowy	2018-06-01	2018-11-23	30,00%
10.3	Tom 4.1 Projekt sieci elektroenergetycznych - WN 110 kV	2018-06-01	2018-11-23	70,00%
10.4	Tom 4.2 Projekt sieci elektroenergetycznych - sieci SN i NN	2018-06-01	2018-11-23	70,00%
10.5	Tom 4.3 Projekt sieci elektroenergetycznych - zasilanie	2018-06-01	2018-11-23	70,00%
10.6	Tom 4.4 Projekt sieci elektroenergetycznej - oświetlenie	2018-06-01	2018-11-23	70,00%
10.7	Tom 4.5 Projekt sygnalizacji świetlnej SK-1	2018-06-01	2018-11-23	70,00%
10.8	Tom 4.6 Projekt sygnalizacji świetlnej SK-7	2018-06-01	2018-11-23	70,00%
10.9	Tom 5.1 Projekt branży tt - drogowa infrastruktura telekomunikacyjna	2018-06-01	2018-11-23	30,00%
10.10	Tom 5.2 Projekt branży teletechnicznej - infrastruktura telekomunikacyjna	2018-06-01	2018-11-23	70,00%
10.11	Tom 6 Projekt wzmocnień – branża drogowa	2018-06-01	2018-11-23	50,00%
10.11.1	Opinia jednostki zew dla projektu technologii wzmocnienia podłoża nasypów	2018-11-02	2018-11-23	50,00%
10.12	Tom 7.1 Projekt branży instalacyjnej - kanalizacja deszczowa	2018-06-01	2018-11-23	70,00%
10.13	Tom 7.2 Projekt branży instalacyjnej - przebudowa sieci wodociągowych	2018-06-01	2018-11-23	70,00%
10.14	Tom 7.3 Projekt branży instalacyjnej - przebudowa sieci gazowych	2018-06-01	2018-11-23	70,00%
10.15	Tom 7.4 Projekt branży instalacyjnej - przebudowa sieci sanitarnych	2018-06-01	2018-11-23	70,00%
10.16	Tom 8.1 Projekt branży hydrotechnicznej - melioracje	2018-06-01	2018-11-23	30,00%
10.17	Tom 8.2 Projekt branży hydrotechnicznej - zbiorniki i urządzenia retencyjne	2018-06-01	2018-11-23	30,00%
10.18	Tom 9 Gospodarka zielenią	2018-06-01	2018-11-23	65,00%
10.19	Tom 10 Ekran akustyczny i przeciwołnieniowe	2018-06-01	2018-11-23	30,00%
10.20	Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych	2018-11-23	2019-01-17	30,00%
10.20.1	Przedmiar robót	2018-08-20	2018-11-23	50,00%
10.30	Uzgodnienie z IK i Zamawiającym	2018-11-05	2018-12-21	0,00%
11	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - dla całego kontraktu (odcinki 1,2 i 3).	2018-01-15	2018-12-21	40,00%
12	Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości, w tym prawa autorskie	2018-12-15	koniec robót	
12.1	Wykaz właścicieli działek związanych z czasowym korzystaniem z nieruchomości	2018-03-24	2018-08-10	100,00%
13	INNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE	2018-04-04	2019-01-24	0,00%
14	NADZÓR AUTORSKI - DO ZAKOŃCZENIA ROBÓT	2018-12-15	koniec robót	0,00%
15	OKRES REALIZACJI ROBÓT	2018-08-12	CnU	0,00%

Nr poz PPP	Wyszczególnienie elementów	PPP rewizja 1.2		
		rozpoczęcia	zakończenia	% zaawansowanie plan na 30.11.2018
A		2017-11-17	2020-11-12	
1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	2017-11-17	2018-06-08	100,00%
2	Założenia do projektu Budowlanego (wstępny plan sytuacyjny - trasa główna, profil, przekroje normalne)	2017-11-17	2018-06-04	100,00%
3	Projekt Wykonawczy dla odcinka 4+500 do 7+400 - odcinek 2 (zmiany nieistotne do PnB z 23.12.2010r.).	2017-12-12	2018-11-23	
3.1	Projekt Wykonawczy dla zakresu robót według PnB 263/10 z dnia 23.12.2010	2017-12-12	2018-11-23	100,00%
3.1.1	Tom 2 Branża drogowa	2017-12-12	2018-09-27	100,00%
3.1.2	Tom 3 Obiekty inżynierskie	2017-12-12	2018-09-27	100,00%
3.1.2.1	tom 3.5 WD-5 - wiadukt [DP 3543L]	2017-12-12	2018-09-27	100,00%
3.1.2.2	tom 3.10 Przepusty	2017-12-12	2018-09-27	100,00%
3.1.3	Pozostałe branże	2017-12-12	2018-11-23	100,00%
3.1.3.1	tom 4.1 sieć elektroenergetyczna - WN 110 kV	2017-12-12	2018-09-03	100,00%
3.1.3.2	tom 4.2 sieć elektroenergetyczna - SN i NN	2017-12-12	2018-10-19	100,00%
3.1.3.3	tom 4.3 sieć elektroenergetyczna - zasilanie	2017-12-12	2018-10-19	100,00%
3.1.3.4	tom 5.1 sieć teletechniczna - drogowa infrastruktura telekomunikacyjna	2017-12-12	2018-10-16	100,00%
3.1.3.5	tom 5.2 sieć teletechniczna - przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej	2017-12-12	2018-08-14	100,00%
3.1.3.6	tom 6 projekt wzmocnień skarp i podstawy nasypów	2017-12-12	2018-10-08	100,00%
3.1.3.6.1	Jednostka zewnętrzna dla opiniowania projektu technologii wzmocnienia podłoża nasypów	2018-03-01	2018-07-09	100,00%
3.1.3.7	tom 7.1 branża instalacyjna - kanalizacja deszczowa	2017-12-12	2018-08-20	100,00%
3.1.3.8	tom 7.2 branża instalacyjna - przebudowa sieci wodociągowej	2017-12-12	2018-10-19	100,00%
3.1.3.9	tom 8.1 branża hydrotechniczna - melioracja	2017-12-12	2018-09-04	100,00%
3.1.3.10	tom 8.2 branża hydrotechniczna - zbiorniki i urządzenia retencyjne	2017-12-12	2018-09-04	100,00%
3.1.3.11	tom 9.1 Projekt wycinki / plan wyrębu - całe zadanie	2017-12-12	2018-03-05	100,00%
3.1.3.12	tom 9.2 Projekt nasadzeń	2017-12-12	2018-09-03	100,00%
3.1.3.13	tom 10 Projekt ekranów	2017-12-12	2018-11-23	100,00%
3.1.3.14	Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych	2018-08-29	2018-10-13	100,00%
3.1.3.14.1	Przedmiar robót	2018-06-20	2018-08-29	100,00%
3.1.4	Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w tym opracowanie operatu wodnoprawnego)	2018-02-15	2018-09-21	100,00%
3.1.5	Wykonanie prac geotechnicznych celem określenia stanu i metod wzmocnienia podłoża gruntowego o badania określające parametry fizyko wytrzymałościowe dla torfów i namulów - DBPG	2018-02-15	2018-06-29	100,00%
3.1.6	Projekt Zagospodarowania Terenu	2017-12-12	2018-08-15	100,00%
3.1.7	Roboty przygotowawcze wraz z rozpoczęciem realizacji Robót dla zakresu aktualnego PnB	2018-05-15	CnU	100,00%
4	ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY (PB) dla odcinków 0+000 do 4+500 oraz od 7+400 do 9+580 - odcinki 1 i 3	2018-01-22	2018-09-09	100,00%
5	OPRACOWANIE PROJEKTU SIECI UZBROJENIA TERENU (ZUDP)	2018-03-30	2018-07-05	100,00%
6	PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	2018-02-16	2018-09-14	100,00%
7	DECYZJA WODNOPRAWNA	2018-01-30	2018-09-14	100,00%
8	POZOSTAŁE ELEMENTY PROJEKTOWE	2018-01-03	2018-11-23	
8.1	System Zarządzania Ruchem	2018-01-03	2018-10-20	80,00%
8.1.1	Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem	2018-01-03	2018-10-20	95,00%
8.1.1.1	Wstępna Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem	2018-05-17	2018-09-15	100,00%
8.2	Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	2018-02-26	2018-08-17	100,00%
8.3	Plan działań ratowniczych	2018-08-17	2018-11-12	100,00%
8.4	Projekt stałej organizacji ruchu (PSOR)	2018-02-01	2018-10-14	100,00%
9	DECYZJA o zmianę PnB	2018-04-30	2019-01-17	
9.1	Decyzja zamienne PnB - WD-6	2018-04-30	2018-08-11	100,00%
9.2	Decyzja - zamienne PnB dla odcinków 1 i 3	2018-05-25	2019-01-17	65,00%
1)	Skompletowanie warunków, uzgodnień i opinii niezbędnych do złożenia wniosku o PnB	2018-05-25	2018-09-14	100,00%
3)	Złożenie wniosku o decyzję PnB	2018-09-14	2018-09-14	100,00%
4)	Podjęcie postępowania i uzyskanie decyzji PnB	2018-09-14	2019-01-02	70,00%
5)	Uzyskanie ostateczności decyzji PnB	2019-01-02	2019-01-17	0,00%
10	PROJEKT WYKONAWCZY dla odcinków 0+000 do 4+500 oraz od 7+400 do 9+580	2018-06-01	2020-11-12	
10.1	Tom 2 Drogowy	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.2	Tom 3 Mostowy	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.3	Tom 4.1 Projekt sieci elektroenergetycznych - WN 110 kV	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.4	Tom 4.2 Projekt sieci elektroenergetycznych - sieci SN i NN	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.5	Tom 4.3 Projekt sieci elektroenergetycznych - zasilanie	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.6	Tom 4.4 Projekt sieci elektroenergetycznej - oświetlenie	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.7	Tom 4.5 Projekt sygnalizacji świetlnej SK-1	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.8	Tom 4.6 Projekt sygnalizacji świetlnej SK-7	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.9	Tom 5.1 Projekt branży tt - drogowa infrastruktura telekomunikacyjna	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.10	Tom 5.2 Projekt branży teletechnicznej - infrastruktura telekomunikacyjna	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.11	Tom 6 Projekt wzmocnień – branża drogowa	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.11.1	Opinia jednostki zew dla projektu technologii wzmocnienia podłoża nasypów	2018-11-02	2018-11-23	100,00%
10.12	Tom 7.1 Projekt branży instalacyjnej - kanalizacja deszczowa	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.13	Tom 7.2 Projekt branży instalacyjnej - przebudowa sieci wodociągowych	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.14	Tom 7.3 Projekt branży instalacyjnej - przebudowa sieci gazowych	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.15	Tom 7.4 Projekt branży instalacyjnej - przebudowa sieci sanitarnych	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.16	Tom 8.1 Projekt branży hydrotechnicznej - melioracje	2018-06-01	2018-11-23	100,00%

Nr poz PPP	Wyszczególnienie elementów	PPP rewizja 1.2		
		rozpoczęcia	zakończenia	% zaawansowanie plan na 30.11.2018
10.17	Tom 8.2 Projekt branży hydrotechnicznej - zbiorniki i urządzenia retencyjne	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.18	Tom 9 Gospodarka zielenią	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.19	Tom 10 Ekran akustyczne i przeciwolśnieniowe	2018-06-01	2018-11-23	100,00%
10.20	Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych	2018-11-23	2019-01-17	90,00%
10.20.1	Przedmiar robót	2018-08-20	2018-11-23	100,00%
10.30	Uzgodnienie z IK i Zamawiającym	2018-11-05	2018-12-21	50,00%
11	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - dla całego kontraktu (odcinki 1,2 i 3).	2018-01-15	2018-12-21	100,00%
11.1	Sukcesywne opracowywanie STWiORB i przekazywanie do IK	2018-01-15	2018-11-23	100,00%
11.2	Przeгляд przez IK i Zamawiającego	2018-02-12	2018-12-21	50,00%
12	Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości, w tym prawa autorskie	2018-12-15	koniec robót	
12.1	Wykaz właścicieli działek związanych z czasowym korzystaniem z nieruchomości	2018-03-24	2018-08-10	100,00%
13	INNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE	2018-04-04	2019-01-24	50,00%
14	NADZÓR AUTORSKI - DO ZAKOŃCZENIA ROBÓT	2018-12-15	koniec robót	0,00%
15	OKRES REALIZACJI ROBÓT	2018-08-12	CnU	0,00%