

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW		Ilość dni realizacji	Data	
			rozpoczęcie	zakończenie
1	Program Badań Geotechnicznych PBG	83	2020-09-23	2020-12-15
2	Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego DBPG	107	2020-12-15	2021-04-01
3	Projekt Robót Geologicznych PRG - ED3	215	2020-10-02	2021-05-05
4	Rozpoznanie podłoża oraz Dokumentacja Geologiczno Inżynierska DGI - ED3	104	2021-01-21	2021-05-05
5	Raport Oddziaływania na Środowisko ROŚ	252	2020-10-02	2021-06-11
6	Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych	127	2020-10-14	2021-02-18
7	Założenia projektowe	138	2020-09-23	2021-02-08
8	Opracowanie operatów wodnoprawnych, złożenie wniosku i uzyskanie PWP	117	2020-09-23	2021-01-18
9	Opracowanie projektów budowlanych PB wraz z uzgodnieniem z IK, Zamawiającym oraz ZOPB	136	2020-12-07	2021-04-22
10	Złożenie wniosku o PnB	14	2021-04-26	2021-05-10
11	Podjęcie postępowania i uzyskanie Decyzji PnB	65	2021-05-10	2021-07-14
12	Uprawomocnienie Decyzji PnB	14	2021-07-14	2021-07-28
13	Dopełnienie formalności przed rozpoczęciem robót	12	2021-07-28	2021-08-09
14	Rozpoczęcie robót budowlanych	1	2021-08-09	2021-08-09
15	PW – Projekt wzmocnienia skarp i podstawy nasypów - odc. 2+425 - 3+899; 4+238 - 4+475; 4+650 - 7+900	142	2020-12-14	2021-05-05
15.1	PW - Projekt wzmocnienia skarp i podstawy nasypów - odc. 4+475 - 4+650	35	2021-06-21	2021-07-26
16	PW – posadowienie ED-3	35	2021-06-21	2021-07-26
17	Opracowanie projektów wykonawczych PW wraz z uzgodnieniem z IK i Zamawiającym	161	2021-03-01	2021-08-09
17.1	PW - br. drogowa	100	2021-03-01	2021-06-09
17.2	PW - br. mostowa - obiekty inżynierskie: ED-3; WD-4; WD-6	95	2021-04-12	2021-07-16
17.3	PW - br. mostowa - przepusty stalowe i żelbetowe	71	2021-04-01	2021-06-11
17.4	PW - br. elektroenergetyczna: Zasilanie i Oświetlenie	71	2021-04-12	2021-06-22

17.5	PW - br. telekomunikacyjna	82	2021-04-01	2021-06-22
17.6	PW - br. konstrukcyjna: Ekrany akustyczne	60	2021-04-12	2021-06-11
17.7	PW - br. sanitarna: Kanalizacja deszczowa	100	2021-03-01	2021-06-09
17.8	PW - br. hydrotechniczna: Regulacja cieków naturalnych i przebudowa urządzeń mel.	100	2021-03-01	2021-06-09
17.9	PW - proj. nasadzeń	58	2021-04-12	2021-06-09
17.10	PW - monitoring osiadań	63	2021-05-10	2021-07-12
17.11	PW - Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem	280	2020-09-23	2021-06-30
17.12	PW - Tablice pryzmowe	242	2020-09-18	2021-05-18
17.13	PW - System Zarządzania Ruchem	286	2020-10-27	2021-08-09
18	Projekt Stałej Organizacji Ruchu PSOR	261	2020-09-23	2021-06-11
19	Przedmiary do Projektów Wykonawczych	96	2021-05-05	2021-08-09
20	Plan Działań Ratowniczych	112	2021-04-11	2021-08-01